

Bauteil K
- Ergebnisliste der Probenahmen

Anzahl Probenahmestellen: 29

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
14.05.2008	Ebene K2 Brücke			
14.05.2008	Flur	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
14.05.2008	Ebene K3 Brücke			
14.05.2008	Teeküche 116 /118	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Raum 103	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Raum 103	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur vor Raum 115	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
14.05.2008	Raum 123	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur vor Raum 129	Containment 6	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	6

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
18.04.2008	Ebene K4 Brücke		
18.04.2008	Flur vor Treppenturm und Raum 128	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung, asbesthaltige Mörtelmasse an Kabelschacht
18.04.2008	Raum 128	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
18.04.2008	Raum 119	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
18.04.2008	Aufenthaltsr. 114	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
18.04.2008	Raum 104	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	5

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
17.06.2008	Ebene K5 Brücke			
17.06.2008	Flur 001 zum Turm	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum 128	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 123	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 117	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum 111	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum 104	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum 100	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
17.06.2008	Ebene K6 Brücke			
17.06.2008	Flur 1 vor 129	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum 100	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 122	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 112	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 107	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur 1 vor 104	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
17.06.2008	Flur 1 zum Turm	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	7