

Erläuterungen:

- 1) Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5
- n.b. nicht bestimmbar
- n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufthproben

Grün	PCB-Raumlufthbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m ³
Gelb	PCB-Raumlufthbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m ³
Rot	PCB-Raumlufthbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m ³

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	0	107	350	31.07.2012	Validierung
W	0	107	350	01.08.2012	Validierung
W	0	107	290	19.09.2020	Status-quo
W	0	135	340	19.09.2020	Status-quo
W	0	140	390	19.09.2020	Status-quo
W	0	201	163	27.05.2012	Kontrollmessung
W	0	201	400	19.09.2020	Status-quo
W	0	205	140	19.09.2020	Status-quo
W	0	237	230	17.06.2012	Kontrollmessung
W	0	346	200	19.09.2020	Status-quo
W	0	bei 346	70	19.09.2020	Status-quo
W	1	101	494	27.05.2012	Status-quo
W	1	101	560	19.09.2020	Status-quo
W	1	105	410	19.09.2020	Status-quo
W	1	109	310	19.09.2020	Status-quo
W	1	111	420	19.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	1	112	240	19.09.2020	Status-quo
W	1	113	400	19.01.2018	Status-quo
W	1	115	380	19.09.2020	Status-quo
W	1	120	200	19.09.2020	Status-quo
W	1	121	400	19.09.2020	Status-quo
W	1	123	97	27.05.2012	Status-quo
W	1	124	350	19.09.2020	Status-quo
W	1	132	280	19.09.2020	Status-quo
W	1	133	320	19.09.2020	Status-quo
W	1	134	382	27.05.2012	Status-quo
W	1	134	470	15.05.2022	Status-quo
W	1	135	350	19.09.2020	Status-quo
W	1	142	430	19.09.2020	Status-quo
W	1	144	300	19.09.2020	Status-quo
W	1	203	60	27.05.2012	Status-quo
W	1	229	80	27.05.2012	Status-quo
W	1	229	60	19.09.2020	Status-quo
W	1	240	200	27.05.2012	Status-quo
W	1	244	680	27.05.2012	Status-quo
W	1	244	190	19.09.2020	Status-quo
W	1	252	460	19.09.2020	Status-quo
W	1	300/302	140	19.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	1	bei R. 250/252	80	19.09.2020	Status-quo
W	1	bei R. 300/302	55	19.09.2020	Status-quo
W	2	107	160	19.09.2020	Status-quo
W	2	115	290	19.09.2020	Status-quo
W	2	121	230	27.05.2012	Status-quo
W	2	121	400	19.09.2020	Status-quo
W	2	133	121	27.05.2012	Status-quo
W	2	133	380	19.09.2020	Status-quo
W	2	201	87	28.05.2012	Status-quo
W	2	213	95	12.11.2012	Kontrollmessung
W	2	231	<25	27.05.2012	Status-quo
W	2	240	<25	27.05.2012	Status-quo
W	2	256	150	12.11.2012	Kontrollmessung
W	2	266	810	27.05.2012	Status-quo
W	2	266	170	19.09.2020	Status-quo
W	2	270	330	27.05.2012	Status-quo
W	2	270	180	19.09.2020	Status-quo
W	3	100	600	19.09.2020	Status-quo
W	3	101	410	16.09.2015	Status-quo
W	3	101	440	12.09.2020	Status-quo
W	3	107	570	12.09.2020	Status-quo
W	3	108	240	12.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	3	110	217	27.05.2012	Status-quo
W	3	113	560	12.09.2020	Status-quo
W	3	114	170	13.09.2020	Status-quo
W	3	119	620	13.09.2020	Status-quo
W	3	120	<45	27.05.2012	Status-quo
W	3	120	290	13.09.2020	Status-quo
W	3	126	430	21.07.2018	Status-quo
13.05.2020 Beginn Betrieb von Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
W	3	126	150	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	120	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	195	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	390	04.05.2021	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	160	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	245	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	235	03.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
W	3	126	160	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
W	3	132	470	13.09.2020	Status-quo
W	3	133	350	13.09.2020	Status-quo
W	3	134	202	27.05.2012	Status-quo
W	3	134	325	17.08.2013	Status-quo
W	3	134	410	13.09.2020	Status-quo
W	3	135	205	27.05.2012	Status-quo
W	3	135	330	13.09.2020	Status-quo
W	3	201	75	19.09.2020	Status-quo
W	3	205	85	19.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	3	213	35	12.11.2012	Kontrollmessung
W	3	213	100	19.09.2020	Status-quo
W	3	223	180	19.09.2020	Status-quo
W	3	224	220	19.09.2020	Status-quo
W	3	231	35	27.05.2012	Status-quo
W	3	240	350	27.05.2012	Status-quo
W	3	240	340	19.09.2020	Status-quo
W	3	248	140	20.02.2015	Status-quo
W	3	248	230	19.09.2020	Status-quo
W	3	256	95	27.05.2012	Status-quo
W	3	256	0	09.11.2012	Kontrollmessung
W	3	262	55	19.09.2020	Status-quo
W	3	266	55	19.09.2020	Status-quo
W	3	270	45	27.05.2012	Status-quo
W	3	270	55	19.09.2020	Status-quo
W	4	100	300	12.09.2020	Status-quo
W	4	101	380	12.09.2020	Status-quo
W	4	107	460	12.09.2020	Status-quo
W	4	108	313	27.05.2012	Status-quo
W	4	108	377	17.08.2013	Status-quo
W	4	108	260	12.09.2020	Status-quo
W	4	113	290	13.06.2018	Status-quo
W	4	113	910	12.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	4	114	330	12.09.2020	Status-quo
W	4	119	220	12.09.2020	Status-quo
W	4	120	230	12.09.2020	Status-quo
W	4	126	270	12.09.2020	Status-quo
W	4	132	630	12.09.2020	Status-quo
W	4	133	290	12.09.2020	Status-quo
W	4	134	442	27.05.2012	Status-quo
W	4	134	620	12.09.2020	Status-quo
W	4	135	287	27.05.2012	Status-quo
W	4	135	380	12.09.2020	Status-quo
W	4	201	<25	27.05.2012	Status-quo
W	4	213	330	09.11.2012	Kontrollmessung
W	4	213	n.b.	12.09.2020	Status-quo
W	4	217/219	95	12.09.2020	Status-quo
W	4	223	290	12.09.2020	Status-quo
W	4	227	430	12.09.2020	Status-quo
W	4	231	1.900	27.05.2012	Status-quo
W	4	231	605	23.07.2012	IFUA
W	4	231	870	04.09.2020	Status-quo
W	4	240	30	27.05.2012	Status-quo
W	4	256	250	12.11.2012	Kontrollmessung
W	4	262	360	12.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	4	266	370	12.09.2020	Status-quo
W	4	270	1.000	27.05.2012	Status-quo
W	4	270	1.535	23.07.2012	IFUA
W	4	270	670	04.09.2020	Status-quo
W	5	100	310	19.09.2020	Status-quo
W	5	101	300	19.09.2020	Status-quo
W	5	107	470	15.05.2022	Status-quo
W	5	108	310	19.09.2020	Status-quo
W	5	113	370	19.09.2020	Status-quo
W	5	114	400	19.09.2020	Status-quo
W	5	119	430	19.09.2020	Status-quo
W	5	120	102	27.05.2012	Status-quo
W	5	120	380	19.09.2020	Status-quo
W	5	126	<45	27.05.2012	Status-quo
W	5	126	480	19.09.2020	Status-quo
W	5	132	440	19.09.2020	Status-quo
W	5	133	270	19.09.2020	Status-quo
W	5	134	704	27.05.2012	Status-quo
W	5	134	1.060	17.08.2013	Status-quo
W	5	134	560	19.09.2020	Status-quo
W	5	135	517	27.05.2012	Status-quo
W	5	135	420	19.09.2020	Status-quo
W	5	201	250	27.05.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	5	213	300	08.11.2012	Kontrollmessung
W	5	231	150	27.05.2012	Status-quo
W	5	240	250	27.05.2012	Status-quo
W	5	256	250	08.11.2012	Kontrollmessung
W	5	270	230	27.05.2012	Status-quo
W	6	100	240	13.09.2020	Status-quo
W	6	101	610	13.09.2020	Status-quo
W	6	107	485	15.05.2022	Status-quo
W	6	108	230	13.09.2020	Status-quo
W	6	114	435	27.05.2012	Status-quo
W	6	114	355	17.08.2013	Status-quo
W	6	114	290	13.09.2020	Status-quo
W	6	117	190	13.09.2020	Status-quo
W	6	119	440	13.09.2020	Status-quo
W	6	120	410	13.09.2020	Status-quo
W	6	126	270	27.05.2012	Status-quo
W	6	126	330	13.09.2020	Status-quo
W	6	132	440	19.09.2020	Status-quo
W	6	133	470	16.09.2015	Status-quo
W	6	133	260	19.09.2020	Status-quo
W	6	134	<45	27.05.2012	Status-quo
W	6	134	<45	16.09.2015	Status-quo
W	6	134	510	19.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	6	135	290	27.05.2012	Status-quo
W	6	135	180	19.09.2020	Status-quo
W	6	201	180	27.05.2012	Status-quo
W	6	213	40	08.11.2012	Kontrollmessung
W	6	231	95	27.05.2012	Status-quo
W	6	240	350	27.05.2012	Status-quo
W	6	240	360	04.09.2020	Status-quo
W	6	256	75	08.11.2012	Kontrollmessung
W	6	270	85	27.05.2012	Status-quo
W	7	100	580	04.09.2020	Status-quo
W	7	101	153	17.08.2013	Status-quo
W	7	101	310	04.09.2020	Status-quo
W	7	107	<45	27.05.2012	Status-quo
W	7	107	530	04.09.2020	Status-quo
W	7	108	370	13.09.2020	Status-quo
W	7	113/117	390	13.09.2020	Status-quo
W	7	114	360	13.09.2020	Status-quo
W	7	119	470	13.09.2020	Status-quo
W	7	120	470	13.09.2020	Status-quo
W	7	126	410	13.09.2020	Status-quo
W	7	132/134	<45	27.05.2012	Status-quo
W	7	132/134	870	13.09.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
W	7	133	390	13.09.2020	Status-quo
W	7	135	61	27.05.2012	Status-quo
W	7	135	1.300	13.09.2020	Status-quo
W	7	201	400	27.05.2012	Status-quo
W	7	201	710	04.09.2020	Status-quo
W	7	209	85	13.09.2020	Status-quo
W	7	213	150	27.05.2012	Status-quo
W	7	213	150	08.11.2012	Kontrollmessung
W	7	240	70	27.05.2012	Status-quo
W	7	256	250	08.11.2012	Kontrollmessung
W	8	102	540	04.09.2020	Status-quo
W	8	103	375	27.05.2012	Status-quo
W	8	103	600	17.08.2013	Status-quo
W	8	103	790	04.09.2020	Status-quo
W	8	106	184	27.05.2012	Status-quo
W	8	106	640	04.09.2020	Status-quo
W	8	107	870	04.09.2020	Status-quo
W	9	108	359	27.05.2012	Status-quo
W	9	109	177	27.05.2012	Status-quo
W	10	108	308	27.05.2012	Status-quo
W	10	111	61	27.05.2012	Status-quo